

项目自评表



|          |                                                                             |                             |             |          |                      |       |           |       |             |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------|----------------------|-------|-----------|-------|-------------|----|
| 项目名称     |                                                                             | 2024年封丘县人民医院新院址建设           |             |          |                      |       |           |       |             |    |
| 主管部门     |                                                                             | 封丘县卫生健康委员会                  |             |          | 实施单位                 |       | 封丘县人民医院   |       |             |    |
| 项目资金（万元） |                                                                             | 年初预算数                       |             | 全年预算数    |                      | 全年执行数 |           | 分值    | 执行率 %       | 得分 |
|          | 年度资金总额（万元）：                                                                 | 0                           |             | 10000    |                      | 3000  |           | 10    | 30          | 3  |
|          | 政府性预算资金                                                                     | 0                           |             | 10000    |                      | 3000  |           | -     | 0           | -  |
|          | 财政专户管理资金                                                                    | 0                           |             | 0        |                      | 0     |           | -     | 0           | -  |
|          | 单位资金                                                                        | 0                           |             | 0        |                      | 0     |           | -     | 0           | -  |
| 资金管理情况   |                                                                             | 情况说明                        |             |          | 分值                   | 得分    | 存在问题和改进措施 |       |             |    |
|          | 安排科学性                                                                       | 本项目资金安排符合法律法规、相关政策，资金安排科学合理 |             |          | 5                    | 5     |           |       |             |    |
|          | 拨付合规性                                                                       | 项目资金拨付合规                    |             |          | 5                    | 5     |           |       |             |    |
|          | 使用规范性                                                                       | 项目资金使用规范                    |             |          | 5                    | 5     |           |       |             |    |
|          | 预算绩效管理情况                                                                    | 流程合理、完整、手续完善                |             |          | 5                    | 5     |           |       |             |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                        |                             |             |          | 实际完成情况               |       |           |       |             |    |
|          | 根据豫财债【2024】68号文件，我院新院址建设项目预计可完成门诊医技楼及住院综合楼主体，新院址建设项目的完成后，可有效改善县域内综合医院的就医条件。 |                             |             |          | 按预算进度完成了实物工作量，并支出完毕。 |       |           |       |             |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                        | 二级指标                        | 三级指标        | 年度指标值    | 实际完成值                | 分值    | 得分        | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|          | 成本指标                                                                        | 经济成本指标                      | 本年度基建工程建设成本 | ≤10000万元 | 3000万元               | 10    | 10        | 0.00% |             |    |
|          |                                                                             | 社会成本指标                      |             |          |                      |       |           |       |             |    |
|          |                                                                             | 生态环境成本指标                    |             |          |                      |       |           |       |             |    |
|          | 产出指标                                                                        | 数量指标                        | 新院楼房数量      | ≥2栋      | 2栋                   | 10    | 10        | 0.00% |             |    |
|          |                                                                             | 质量指标                        | 项目验收合格率     | 100%     | 100%                 | 10    | 10        | 0.00% |             |    |
|          |                                                                             | 时效指标                        | 工程计量拨款及时率   | ≥95%     | 100%                 | 10    | 10        | 0.00% |             |    |
|          | 效益指标                                                                        | 经济效益指标                      |             |          |                      |       |           |       |             |    |
|          |                                                                             | 社会效益指标                      | 病人就医条件改善有效性 | 有效改善     | 100%                 | 25    | 25        | 0.00% |             |    |
|          |                                                                             | 生态效益指标                      |             |          |                      |       |           |       |             |    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                   | 受益对象满意度                     | ≥95%        | 100%     | 5                    | 5     | 0.00%     |       |             |    |
| 总分       |                                                                             |                             |             |          |                      | 100   | 93        |       |             |    |